



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
 เลขรับ 369
 วันที่ 23 ก.พ. 66
 เวลา 09.00 น.

ที่ ศธ ๐๖๓๐.๗/ ๓๕๐

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
 วิทยาลัยเทคนิคแพร่
 ๕ ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง
 อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

อ้างถึง หนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ที่ พร ๓๕๐๐๓/๗๑ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง
 รังรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นานางสาวภรพรรณ มั่งกิตะ ถึง ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านรัตนปัญญา ตำบลแม่คำมี
 อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงประสิทธิ์ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่
 ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวฯ ได้ขออนุเคราะห์บุคลากรวิทยาลัย เทคนิค
 แพร่ ดำเนินการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการ
 ทดสอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)
(Signature)

(นายอัศวิน ช่มอาวุธ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่

(นางอรชร คำลือ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางกัญญา ศิริเทพพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 ส่งผลการทดสอบ
 กำลังอัดประลัยของคอนกรีต

(นายชัชวาล ชุ่มเย็น)
 เจ้าพนักงานธุรการ

(Signature)
(Signature)

(Signature)

(Signature)

(นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

ฝ่ายวิชาการ / แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๑ ๑๑๔๒ ต่อ ๓๐๐๕
 โทรสาร ๐ ๕๔๕๑ ๑๘๑๑
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : TECPHRAE@GMAIL.COM



แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การทดสอบหาค่ากำลังอัดปลายของคอนกรีต

ลำดับงานที่ 052 / 2566

โครงการ : รางรับส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง : นางนางสาวกรพรรณ มิ่งกิตะ ถึงถนนสุกรัง หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ส่วนของโครงสร้างที่นำมาทดสอบ : โครงสร้าง

ขนาดแท่งตัวอย่าง : คอนกรีตแท่งลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร

ผู้ทดสอบ : นายนิรันดร์ แก้วน้อย ทย.40712

ผู้ตรวจสอบ/วิศวกร : นายนิรันดร์ แก้วน้อย ทย.40712



พื้นที่หน้าตัด 225 ตารางเซนติเมตร

สัญญาเลขที่ 2 / 2566

รหัสตัวอย่าง	ความสูงหัว (ซม)	น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม)	วันที่เก็บตัวอย่าง	วันที่ทดสอบตัวอย่าง	อายุคอนกรีต (วัน)	แรงอัดสูงสุด		ค่าเฉลี่ย (กก/ตร.ม)	หมายเหตุ
						(กก.)	(กก./ตร.ซม.)		
1	8.00	8,256.00	12 ก.พ. 66	22 ก.พ. 66	10	43,258	192.26	194.03	พื้นราง คสล.
2	8.00	8,240.00	12 ก.พ. 66	22 ก.พ. 66	10	43,750	194.44		
3	8.00	8,230.00	12 ก.พ. 66	22 ก.พ. 66	10	43,965	195.40		
1	7.80	8,255.00	13 ก.พ. 66	22 ก.พ. 66	9	42,123	187.21	189.23	ผนังราง คสล.
2	7.80	8,275.00	13 ก.พ. 66	22 ก.พ. 66	9	42,856	190.47		
3	7.80	8,265.00	13 ก.พ. 66	22 ก.พ. 66	9	42,750	190.00		

หมายเหตุ : รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น