

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
เลขรับ 496
วันที่ 20 มีค 2566
เวลา 09.00 น.



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๗/๕๖๓

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
๕ ถ.เหมืองหิน ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

อ้างถึง หนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ที่ พร ๗๕๐๐๓/๙๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง
รางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นานางสาวภรพรณ์ มังกิตะ ถึง ถนนลูกครึ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านรัตนปัญญา ตำบลแม่คำมี
อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงประสิทธิ์ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่
๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวฯ ได้ขออนุเคราะห์บุคลากรวิทยาลัย เทคนิค
แพร่ ดำเนินการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการ
ทดสอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ สติชัย)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่

ณ นาย กอบต.แม่คำมี

- เพื่อทราบ
- เพื่อพิจารณา
- เพื่อส่งการ

จึงเรื่อง ส่งผลการทดสอบ
กำลังอัดประลัยของคอนกรีต

(นายรัชชวาล ชุ่มเย็น)
เจ้าพนักงานธุรการ

- เสร็จไม่ติดทราบ
- แจ้ง กอ.ซึ่งทราบ/ดำเนินการ

ภท.ร้อยตรี ๙๙๙๙
(ผู้ช่วย โจนณัติ)
หัวหน้าสำนักงานเขต ๑๖๖

ฝ่ายวิชาการ / แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๑ ๑๑๔๒ ต่อ ๓๐๐๕
โทรสาร ๐ ๕๔๕๑ ๑๘๑๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : TECPHRAE@GMAIL.COM

- ทวีศักดิ์ อภิสิทธิ์

(นางอรุณศรี คำดี)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่คำมี

(นางกัญญากร ศิริพิภพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี



แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การทดสอบหาค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต

ลำดับงานที่ 052 / 2566

โครงการ : ราชภัฏสงขลานครินทร์เสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง : นางสาวพรพรรณ มิ่งกิตะ ถึงถนนสุกรัง หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ส่วนของโครงสร้างที่นำมาทดสอบ : โครงสร้าง

ขนาดแท่งตัวอย่าง : คอนกรีตแท่งลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร

ผู้ทดสอบ : นายนิรันดร์ แก้วน้อย ภย.40712

ผู้ตรวจสอบ/วิศวกร : นายนิรันดร์ แก้วน้อย ภย.40712

พื้นที่หน้าตัด 225 ตารางเซนติเมตร

สัญญาเลขที่ 2 / 2566

รหัสตัวอย่าง	ความสูงตัว (ซม)	น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม)	วันที่เก็บตัวอย่าง	วันที่ทดสอบตัวอย่าง	อายุคอนกรีต (วัน)	แรงอัดสูงสุด		ค่าเฉลี่ย (กก/ตร.ม)	หมายเหตุ
						(กก.)	(กก./ตร.ซม.)		
1	7.70	8,256.00	14 ก.พ. 66	16 มี.ค. 66	30	55,258	245.59	248.15	พื้นราง คสล.
2	7.70	8,210.00	14 ก.พ. 66	16 มี.ค. 66	30	56,258	250.04		
3	7.70	8,255.00	14 ก.พ. 66	16 มี.ค. 66	30	55,986	248.83		
1	7.50	8,249.00	15 ก.พ. 66	16 มี.ค. 66	29	54,587	242.61	244.70	ผนังราง คสล.
2	7.50	8,230.00	15 ก.พ. 66	16 มี.ค. 66	29	55,698	247.55		
3	7.50	8,277.00	15 ก.พ. 66	16 มี.ค. 66	29	54,890	243.96		

หมายเหตุ : รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น